



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, LA C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS., Y L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA JORGE ALBERTO XOCHICALE ZARCO, EL C. JORGE ALBERTO XOCHICALE ZARCO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN		
2018301980403		CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEÓN ZACUALPAN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO		CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
REC-FISC/MZA/IR/2018301980403		\$ 862,068.97	\$ 137,931.03	\$ 1,000,000.00
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO		
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA		
16 de julio de 2018		16 de julio de 2018		
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA		
19 de septiembre de 2018		19 de septiembre de 2018		
RELACIÓN DE PAGOS				
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ESTIMACIÓN 1	PENDIENTE POR PAGAR	\$ 433,705.08	\$ 503,097.89	
FINIQUITO	PENDIENTE POR PAGAR	\$ 428,363.88	\$ 496,902.11	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,000,000.00</b>	



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
**PRESIDENCIA**



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

Jorge Alberto Xochicale Zarco



Av. Jose Azuelá #59 Col. Centro Zongolica Ver CP: 95000



tlak.kal@gmail.com  
ciipp.xozj@gmail.com



278 108 0815


**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBEO AL PANTEÓN ZAGUALPAN, CABEGERA MUNICIPAL			
CLAVE	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD
<b>I. PRELIMINARES.</b>			
32	Trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	1440.00
551	Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante en material tipo II, cuando el material se desperdicie, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	215.35
563	Nivelado y afinado de corona, para recibir material de revestimiento incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	1086.07
42	Relleno en capas con material de banco, compactado al 90% proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	m3	175.52
568	Extracción de material tipo II para revestimiento incluye: desmonte, despalme, excavación, carga por medios mecanicos y pago de regalías.	m3	116.70
569	Operación de tendido, conformación y afinamiento para dar acabado al material de revestimiento incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	116.70
557-A	Compactación de capas de revestimiento incluye: material, mano de obra, herramienta operación y equipo necesario.	m3	116.70
<b>II. ACARREOS</b>			
793-B	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material producto de corte en camino plano pavimentado incluye carga a camión	m3	215.35
794-A	Acarreo en camión 1er kilómetro, de material de revestimiento en camino lomerio suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido no incluye carga a camión.	m3	116.70




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAGUALPAN, VER. 2018 - 2021**  
**PRESIDENCIA**


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZAGUALPAN, VER. 2018 - 2021**  
**OBRAS PUBLICAS**

Jorge Alberto Xochicale Zarco

 [tlak.kal@gmail.com](mailto:tlak.kal@gmail.com)  
 [ciipp.xozj@gmail.com](mailto:ciipp.xozj@gmail.com)

 Av. Jose Azuelá #59 Col. Centro Zongolica Ver CP: 95000

 278 108 0815

799-A	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material producto de corte, en camino plano pavimentado.	m3/km	215.35
800-A	Acarreo en camión kilometro subsecuente, de material de revestimiento en camino lomerio suave, brecha, terraceria pronunciada, montañoso revestido.	m3/km	583.50
<b>III. GUARNICIONES</b>			
63	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	10.47
499	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto hecho en obra fc=150 kg/cm2., de 15 x 20 x 40 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	353.46
789	Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico pesado en guarniciones con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario	ml	353.46
<b>IV. BANQUETAS</b>			
39	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. utilizando material de banco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	13.56
516	Banqueta de concreto hecho en obra de f c= 150 kg/cm2, agregado maximo de 3/4", de 10 cm de espesor, acabado escobillado; incluye cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	300.90
<b>V. PAVIMENTO HIDRAULICO</b>			
461-A	Pavimento de concreto hecho en obra resistencia normal, de 18 cm. de espesor, vaciado con carretilla y botes, resistencia fc=250 kg/cm2. Agregado máximo 3/4".	m2	1086.07
326	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6 - 10/10 en muros de cimentación y planta baja incluye: traslapes, desperdicios, acarreo 1A estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	1086.07
527	Suministro y aplicación de concreto	m2	1440.00

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCION ECONOMICA.

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

Jorge Alberto Xochicale Zarco



tlak.kal@gmail.com  
ciipp.xozj@gmail.com



Av. Jose Azuelá #59 Col. Centro Zongolica Ver CP: 95000



278 108 0815

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO XOCHICALE ZARCO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 15:20 HORAS DEL DÍA 22 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA EL CONTRATISTA

JORGE ALBERTO XOCHICALE ZARCO



C. JORGE ALBERTO XOCHICALE ZARCO  
REPRESENTANTE LEGAL




H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021

RECIBE POR EL MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021

C. LIC. CARINA LIZO BARRON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



OBRAS  
PÚBLICAS

ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021

L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA

Jorge Alberto Xochicale Zarco



tlak.kal@gmail.com  
ciipp.xozj@gmail.com



Av. Jose Azuelá #59 Col. Centro Zongolica Ver CP: 95000



278 108 0815