



ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDAN, MOCA8303109F7, antonioemora@gmail.com
 AV. RAFAEL MURILLO VIDAL No. 313 INT. 2. C.P. 91060. FRACC. ENSUEÑO. XALAPA. VER.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA PEZMA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, LA C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN, EL ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN		
2019301980302		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO AL DEPORTIVO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PEZMA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO		CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
FISMDF-2016-SENTENCIA/MZA/IR/2019301980302		\$ 688,417.34	\$ 110,146.78	\$ 798,564.12
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO		
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA		
23 de septiembre de 2019		23 de septiembre de 2019		
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA		
26 de octubre de 2019		26 de octubre de 2019		
RELACIÓN DE PAGOS				
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ESTIMACIÓN 1	01/10/2019	\$ 189,478.72	\$ 219,795.32	
FINIQUITO	PENDIENTE POR PAGAR	\$ 498,938.62	\$ 578,768.80	
	TOTAL		\$ 798,564.12	

AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACUALPAN, VER.
 2018 - 2021
 OBRAS
 PÚBLICAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL DEPORTIVO			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD
I.- PRELIMINARES			
32	Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	897.75
528	Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante en material tipo II, cuando el material se desperdicie, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	185.63
540	Nivelado y afinado de corona, para recibir material de revestimiento, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	742.5
545	Extracción de material tipo II para revestimiento, incluye: desmonte, despilme, excavación, carga por medios mecánicos y pago de regalías.	m3	74.25
553-A	Terraplén compactado al 90% proctor, por medios mecánicos, considerado el agua, mezclado, conformación, tendido y compactación, incluye adquisición y acarreo de material de banco.	m3	66
556-A	Operación de mezclado, tendido y compactación de base, compactado al 95% de su PVSM. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	74.25
II.- ACARREOS			
782-A	Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material producto de corte, en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido, incluye carga a máquina.	m3	218.5
782-B	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material producto de corte, en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido.	m3-km	437
784-A	Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material de revestimiento o para terraplén, en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido, no incluye carga a camión.	m3	96.53
784-B	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material de revestimiento o para terraplén en camino lomerío suave brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido.	m3-km	386.1
III.- GUARNICIONES			

H. AYUNTAMIENTO
 ZACUALPAN, VER.
 2018 - 2021
 OBRAS
 PÚBLICAS

63	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	5.4
460	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto hecho en obra f'c = 150 kg/cm2, de 0.15 x 0.20 x 0.40 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	270
774	Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico pesado en guarniciones con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	270
IV.- BANQUETAS Y MAMPOSTERÍAS			
38	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de excavación, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	22.95
63	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	5.25
ACOPIOMATEX CAV	Acopio de material producto de excavación fuera del área de la obra, por medios manuales, hasta 3 estaciones. incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	6.83
493	Banqueta de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4", de 10 cm. de espesor, acabado escobillado, incluye: cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	114.75
366	Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, incluye: acarreo a 1a. estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	10.24
V.- PAVIMENTO HIDRÁULICO			
323	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6/10-10 en muros de cimentación y planta baja, incluye: traslapes, desperdicios, acarreo 1A. estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	742.5
437	Pavimento de concreto hecho en obra, resistencia normal, de 15 cms. de espesor, vaciado con carretilla y botes, resistencia f'c = 250 kg/cm2, agregado máximo 3/4".	m2	742.5
CURACRETRO	Suministro y aplicación de curacreto en elementos de concreto hidráulico	m2	742.5

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACUALPAN, VER.
 2018 - 2021
 CABEZA
 PÚBLICA

MORA

EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDAN, MOCA8303109F7, antonioemora@gmail.com
AV. RAFAEL MURILLO VIDAL No. 313 INT. 2. C.P. 91060. FRACC. ENSUEÑO. XALAPA. VER.

SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN




ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN
REPRESENTANTE LEGAL



RECIBE POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.

C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA



ING. MIGUEL ANGEL AGUSTÍN MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS
PÚBLICAS



L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
CONTRALORÍA