



ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDAN, MOCA8303109F7, antonioemora@gmail.com
 AV. RAFAEL MURILLO VIDAL No. 313 INT. 2. C.P. 91060, FRACC. ENSUEÑO. XALAPA. VER.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO TLACHICHILQUILLO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, LA C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS., Y L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN, EL ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN		
2019301980077		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO TLACHICHILQUILLO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO		CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
FISMDF/MZA/AD/2019301980077		\$ 364,565.95	\$ 58,330.55	\$ 422,896.50
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO		
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA		
7 de octubre de 2019		7 de octubre de 2019		
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA		
9 de noviembre de 2019		9 de noviembre de 2019		
RELACIÓN DE PAGOS				
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ESTIMACIÓN FINIQUITO	PENDIENTE DE PAGO	\$ 364,565.95	\$ 422,896.50	
	TOTAL		\$ 422,896.50	

MUNICIPIO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER
2016 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

MORA

EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDAN, MOCA8303109F7, antonioemora@gmail.com
 AV. RAFAEL MURILLO VIDAL No. 313 INT. 2. C.P. 91060. FRACC. ENSUEÑO. XALAPA, VER.

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL			
CLAVE	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD
I.- PRELIMINARES			
31	Limpieza de terreno plano a mano, incluye: apile del material en el lugar y acarrees a 1era. estación de 20.0 mts.	m2	326.88
32	Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	326.88
II.- GUARNICIONES			
63	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	5.45
460-A	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto hecho en obra f'c = 150 kg/cm2, de 0.15 x 0.20 x 0.60 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	275.5
ESCALERILLA	Escalerilla horizontal con 2 vars de 3/8" y separadores de alambón @ 20 cms., para refuerzo de guarniciones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	275.5
774-A	Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico pesado en guarniciones con un desarrollo de 55 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	275.5
III.- BANQUETAS, VADO Y MAMPOSTERÍA			
39	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de excavación, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	93.67
63	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	1
493	Banqueta de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4", de 10 cm. de espesor, acabado escobillado, incluye: cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	234.17
VADO-01	Vado de concreto hidráulico, f'c = 250 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, dimensiones 3.00x8.00 mts, espesor 15 cms.	pza	1
VADO-02	Vado de concreto hidráulico, f'c = 250 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, dimensiones 2.00x7.50 mts, espesor 15 cms.	pza	1

II. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE XALAPA, VER.
 OBRAS
 PÚBLICAS

MORA

EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDAN, MOCA8303109F7, antonioemora@gmail.com
 AV. RAFAEL MURILLO VIDAL No. 313 INT. 2. C.P. 91060. FRACC. ENSUEÑO. XALAPA. VER.

366	Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, incluye: acarrees a 1a. estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	3.24
IV.- AMPLIACIÓN DE PUENTE			
AMP-PUENTE	Ampliación de puente de concreto armado, de dimensiones 3.05x3.40 mts, espesor 25 cms, armado a 2 lechos, lecho superior de vars. de 3/8"@ 20 cms, lecho inferior, vars. de 1/2"@ 20 cms. incluye muros de mampostería de apoyo, demolición de losa existente para unión, cimbrado, materiales y herramienta necesaria.	pza	1
39	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. utilizando material producto de excavación, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	3.12

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **ZACUALPAN, VER.**, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.


EL H. AYUNTAMIENTO DE **ZACUALPAN, VER.**, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN

ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDÁN
 REPRESENTANTE LEGAL



MORA

EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARQ. ANTONIO ELISEO MORA CERDAN, MOCA8303109F7, antonioemora@gmail.com
AV. RAFAEL MURILLO VIDAL No. 313 INT. 2. C.P. 91060. FRACC. ENSUEÑO, XALAPA. VER.



RECIBE POR EL MUNICIPIO

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021

C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA



[Handwritten signature]

ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

[Handwritten signature]



L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
CONTRALORÍA