


## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 09:00 DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, LA C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS., Y L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA AMETRINO S.A. DE C.V., EL (LA) C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN		
2020301980005	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VERACRUZ.		
N° DE CONTRATO	CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
FISMDF/MZA/AD/2020301980005	\$ 142,803.63	\$ 22,848.58	\$ 165,652.21
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO	
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA	
9 de diciembre de 2020		9 de diciembre de 2020	
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA	
19 de diciembre de 2020		19 de diciembre de 2020	
RELACION DE PAGOS			
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACIÓN FINIQUITO	22/12/2020	\$ 142,803.63	\$ 165,652.21
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 165,652.21</b>





LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL (LA) C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 09:35 HORAS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA EL CONTRATISTA

AMETRINO S.A. DE C.V.

C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR EL MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

C. CARINA LUGO BARRÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
CONTRALORÍA

