



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE LA PEZMA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, LA C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS., Y L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUELECTRIC MAVJAO S.A. DE C.V., EL C. JAIME OSORIO MIRANDA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN		
2019301980010	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PEZMA, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO	CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
FISMDF/MZA/AD/2019301980010	\$ 370,629.48	\$ 59,300.72	\$ 429,930.20
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO	
<b>INICIO DE OBRA</b>		<b>INICIO DE OBRA</b>	
2 de diciembre de 2019		2 de diciembre de 2019	
<b>TERMINO DE OBRA</b>		<b>TERMINO DE OBRA</b>	
12 de diciembre de 2019		12 de diciembre de 2019	
RELACION DE PAGOS			
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	PENDIENTE DE PAGO	\$ 370,629.48	\$ 429,930.20
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 429,930.20</b>

Jaime Osorio Miranda

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL C. JAIME OSORIO MIRANDA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA EL CONTRATISTA**

**CONSTRUELECTRICO MAVJAO S.A. DE C.V.**

*Jaime Osorio Miranda*

**C. JAIME OSORIO MIRANDA  
REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE POR EL MUNICIPIO**

*[Signature]*

**C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA**



*[Signature]*

**ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



*[Signature]*

**L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2018 - 2021  
CONTRALORÍA**