

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO



EN LA LOCALIDAD CANALEJAS DE OTATES, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL AÑO 2017, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, EL C. PROF. JULIAN LUNA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS., Y L.C. SARA CRISTINA INFANTE ROMERO, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUELECTRIC MAVJAO S.A. DE C.V., EL C. JAIME OSORIO MIRANDA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2017 CON LOS SIGUIENTES DATOS.



Jaime Osorio Miranda

N° DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN		
2016301980007		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CANALEJAS DE OTATES, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO		CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
FISMD/MZA/IR/2016301980007		\$ 429,034.48	\$ 68,645.52	\$ 497,680.00
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO		
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA		
15 de mayo de 2016		15 de mayo de 2016		
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA		
30 de junio de 2016		30 de junio de 2016		
RELACIÓN DE PAGOS				
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ESTIMACIÓN 1	PENDIENTE DE PAGO	\$ 216,450.22	\$ 251,082.26	
FINIQUITO	PENDIENTE DE PAGO	\$ 212,584.26	\$ 246,597.74	
TOTAL			\$ 497,680.00	

CONSTRUELECTRIC MAVJAO S.A DE C.V.
 R.F.C.: CMA111213MK7
 CALLE ABASOLO No. 349 COL. CENTRO
 C.P. 43400, METEPEC, HGO.

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL C. JAIME OSORIO MIRANDA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 05 JULIO DEL AÑO 2017, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA EL CONTRATISTA

CONSTRUELECTRIC MAVJAO S.A. DE C.V.

Jaime Osorio Miranda

C. JAIME OSORIO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR EL MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.

C. PROF. JULIÁN LUNA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS
PÚBLICAS



L.C. SARA GONZÁLEZ INFANTE ROMERO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2014 - 2017
CONTRALORIA
INTERNA