



Vicon Adcom S.A. de C.V.

R.F.C. VAD 130417 IS2

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE TZOCOHUITE, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO 2017, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, EL C. PROF. JULIÁN LUNA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, IGNACIO ENRIQUE RAMOS BAUTISTA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS., Y L.C. SARA CRISTINA INFANTE ROMERO, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA VICON ADCOM S.A. DE C.V., LA C. JESSICA YESENIA CONDE HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2017 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN		
2017301980005		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZOCOHUITE, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO		CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
FIS MDF/MZA/IR/2017301980005		\$ 700,042.45	\$ 112,006.79	\$ 812,049.24
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO		
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA		
27 de febrero de 2017		27 de febrero de 2017		
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA		
27 de abril de 2017		27 de abril de 2017		
RELACIÓN DE PAGOS				
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ESTIMACIÓN 1	PENDIENTE DE PAGO	\$ 467,243.30	\$ 542,002.23	
FINIQUITO	PENDIENTE DE PAGO	\$ 232,799.15	\$ 270,047.01	
	TOTAL		\$ 812,049.24	



Vicon Adcom S.A. de C.V.

R.F.C. VAD 130417 IS2

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION			
CLAVE	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD
<b>I.- PRELIMINARES</b>			
032	Trazo y nivelación de terreno, por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	99.86
069	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 3.00 m., de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	384.93
<b>II.- ESTABILIZACIÓN DE TERRENO</b>			
039-A	Relleno compactado con material grueso, tamaño máximo 6", para estabilización de nivel de desplante, compactado por medios mecánicos en capas de 20 cms. Utilizando material de banco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	59.91
<b>III.- CIMENTACIÓN</b>			
084-A	Suministro y elaboración de zapata corrida de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ de 2.10 m de ancho y 0.30 m de peralte, habilitada con 65 kg de acero de $1/2"$ x m3 de concreto, incluye cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	29.96
<b>IV.- MURO</b>			
384-A	Mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-arena, proporción 1:5, incluye: acarreo a 1era. estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	260.65
<b>V.- CASTILLOS</b>			
316	Acero de refuerzo en estructura del No. 03 ( $3/8"$ ), incluye habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1era. estación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	kg	519.17
317	Acero de refuerzo en estructura del No. 04 ( $1/2"$ ), incluye habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1era. estación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	kg	1,503.70
356	Cimbra común en cadenas, castillos, cejas, repisones de sección mayor a 0.020 m2. Incluye: materiales y mano de obra.	m2	37.71
421-A	Elaboración y vaciado con carretilla y botes de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ , echo en obra para estructuras, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y acarreo a 1era estación de 20 mts.	m3	16.52
<b>VI.- CADENA INTERMEDIA</b>			



Vicon Acom S.A. de C.V.

R.F.C. VAD 130417 IS2

316	Acero de refuerzo en estructura del No. 03 (3/8"), incluye habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1era. estación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	kg	323.51
317	Acero de refuerzo en estructura del No. 04 (1/2"), incluye habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1era. estación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	kg	567.60
356	Cimbra común en cadenas, castillos, cejas, repisones de sección mayor a 0.020 m2. Incluye: materiales y mano de obra.	m2	34.99
421-A	Elaboración y vaciado con carretilla y botes de concreto f'c = 250 kg/cm2, echo en obra para estructuras, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y acarreo a 1era estación de 20 mts.	m3	18.07
<b>VII.- CADENA DE CERRAMIENTO</b>			
316	Acero de refuerzo en estructura del No. 03 (3/8"), incluye habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1era. estación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	kg	171.56
317	Acero de refuerzo en estructura del No. 04 (1/2"), incluye habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1era. estación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	kg	283.80
356	Cimbra común en cadenas, castillos, cejas, repisones de sección mayor a 0.020 m2. Incluye: materiales y mano de obra.	m2	34.55
421-A	Elaboración y vaciado con carretilla y botes de concreto f'c = 250 kg/cm2, echo en obra para estructuras, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y acarreo a 1era estación de 20 mts.	m3	7.61
<b>VIII. RELLENO</b>			
038	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material de banco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	136.59
<b>IX.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA</b>			
031	Limpieza a mano, incluye: apile de material, escombros, sobrantes en el lugar y acarreo a 1era. estación 20 mts.	m2	99.86

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD, LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



Vicon Adcom S.A. de C.V.

R.F.C. VAD 130417 IS2

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR LA C. JESSICA YESENIA CONDE HERNÁNDEZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO 2017, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA EL CONTRATISTA

VICON ADCOM S.A. DE C.V.

C. JESSICA YESENIA CONDE HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR EL MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
C. PROF. JUAN LUNA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2014 - 2017

ING. IGNACIO ENRIQUE RAMOS BAUTISTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

L.C. SARA CRISTINA INFANTE ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACUALPAN, VER.  
2014 - 2017  
CONTRALORIA  
INTERNA