



Diseño y Construcción

Construcción y Diseño de Obra Civil

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACIÓN TLACHICHILQUILLO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, LA C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES ZACVER S.A. DE C.V., EL C. JOSÉ PABLO MONTIEL, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN		
2018301980402		CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD CONGREGACIÓN TLACHICHILQUILLO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO		CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
REC-FISC/MZA/IR/2018301980402		\$ 862,068.97	\$ 137,931.03	\$ 1,000,000.00
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO		
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA		
18 de julio de 2018		18 de julio de 2018		
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA		
29 de septiembre de 2018		29 de septiembre de 2018		
RELACION DE PAGOS				
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ESTIMACIÓN 1	PENDIENTE DE PAGO	\$ 433,705.08	\$ 503,097.89	
FINQUITO	PENDIENTE DE PAGO	\$ 428,363.88	\$ 496,902.11	
	TOTAL		\$ 1,000,000.00	

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
OBRAS
PUBLICAS

R.F.C. CZA170130747
Dom. Circuito Narcisos, Col. Villa de San Martin No. 111
Coatzacoalcos Ver, C.P. 96535
e-mail: construcciones.zacver@gmail.com
Tel. 771 356 6230



Diseño y Construcción

Construcción y Diseño de Obra Civil

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO			
CLAVE	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD
I.- PRELIMINARES			
32	Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	1,400.00
551	Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante en material tpo II, cuando el material se desperdicie, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	111.15
563	Nivelado y afinado de corona, para recibir material de revestimiento, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	1,144.49
568	Extracción de material tipo II para revestimiento, incluye: desmonte, despalme, excavación, carga por medios mecánicos y pago de regalías.	m3	154.25
569	Operación de tendido, conformación y afinamiento para dar acabado al material de revestimiento, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	154.25
557-A	Compactación de capa de revestimiento, incluye: material, mano de obra, herramienta, operación y equipo necesario.	m3	154.25
II.- ACARREOS			
793-A	Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material producto de corte, en camino plano pavimentado, no incluye carga a camión.	m3	111.15
794-A	Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material de revestimiento en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido, no incluye carga a camión.	m3	154.25

R.F.C. CZA170130747
 Dom. Circuito Narcisos, Col. Villa de San Martín, No. 11
 Coatzacoalcos Ver, C.P. 96535
 e-mail: construcciones.zacver@gmail.com
 Tel. 771 356 6230

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACUALPAN, VER. 11
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACUALPAN, VER.
 2018 - 2021
 OBRAS
 PÚBLICAS



Diseño y Construcción

Construcción y Diseño de Obra Civil

799-A	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material producto de corte, en camino plano pavimentado.	m3-km	111.15
800-A	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material de revestimiento en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido.	m3-km	1,079.75
III.- GUARNICIONES			
63	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	11.28
499	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto hecho en obra $f'c = 150$ kg/cm ² , de 0.15 x 0.20 x 0.40 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	361.54
789	Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico pesado en guarniciones con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	361.54
IV.- BANQUETAS			
39	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. utilizando material de banco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	27.54
516	Banqueta de concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm ² , agregado máximo de 3/4", de 10 cm. de espesor, acabado escobillado, incluye: cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	241.28
V.- PAVIMENTO HIDRAULICO			
461-A	Pavimento de concreto hecho en obra, resistencia normal, de 18 cms. de espesor, vaciado con carretilla y botes, resistencia $f'c = 250$ kg/cm ² , agregado máximo 3/4".	m2	1,104.49
326	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6/10-10 en muros de cimentación y planta baja, incluye: traslapes, desperdicios, acarreo 1A. Estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	1,104.49



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

R.F.C. CZA170130747

Dom. Circuito Narcisos, Col. Villa de San Martín No. 111

Coatzacoalcos Ver, C.P. 96535

e-mail: construcciones.zacver@gmail.com

Tel. 771 356 6230



Diseño y Construcción

Construcción y Diseño de Obra Civil

525	Corte con disco de 6.35 cm., de espesor con cortadora de disco diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	360.00
527	Suministro y aplicación de curacreto.	m2	1,400.00
VI.- COMPLEMENTARIOS			
185-A	Renivelación de pozo de visita a base de muro de tabique de 0.25 m a tizón, aplanado pulido, incluye retiro de brocal y tapa dañados, materiales, herramienta, mano de obra, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
218	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno (pesado).	pza	2.00

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.


POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ PABLO MONTIEL MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 17:15 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ZACVER S.A. DE C.V.


C. JOSÉ PABLO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

R.F.C. CZA170130747

Dom. Circuito Narcisos, Col. Villa de San Martín No. 111

Coatzacoalcos Ver, C.P. 96535

e-mail: construcciones.zacver@gmail.com

Tel. 771 356 6230



Diseño y Construcción

Construcción y Diseño de Obra Civil

RECIBE POR EL MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.

C. LIC. CARINA LUGO BARRON
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021

OBRAS

ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
CONTRALORÍA

R.F.C. CZA170130747

Dom. Circuito Narcisos, Col. Villa de San Martin No. 111

Coatzacoalcos Ver, C.P. 96535

e-mail: construcciones.zacver@gmail.com

Tel. 771 356 6230