



**Diseño, Construcción & Supervisión
de Obra Pública y Privada**
Ing. José Pablo Montiel



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATISTA H. AYUNTAMIENTO

EN LA LOCALIDAD DE EJIDO TLACHICHILQUILLO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, ESTANDO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESENTES POR EL H. AYUNTAMIENTO, LA C. LIC. CARINA LUGO BARRÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS., Y L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN, CONTRALOR MUNICIPAL, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PABLO MONTIEL JOSÉ, EL C. JOSÉ PABLO MONTIEL, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS BAJO CONTRATO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018 CON LOS SIGUIENTES DATOS.

N° DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN		
2018301980401		CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHICHILQUILLO, MUNICIPIO DE ZACUALPAN, VER.		
N° DE CONTRATO		CONTRATO S/IVA	IVA 16%	CONTRATO C/IVA
REC-FISC/MZA/IR/2018301980401		\$ 862,068.97	\$ 137,931.03	\$ 1,000,000.00
FECHAS PROGRAMADAS DE CONTRATO		FECHAS REALES DE CONTRATO		
INICIO DE OBRA		INICIO DE OBRA		
18 de julio de 2018		18 de julio de 2018		
TERMINO DE OBRA		TERMINO DE OBRA		
29 de septiembre de 2018		29 de septiembre de 2018		
RELACION DE PAGOS				
ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ESTIMACIÓN 1	PENDIENTE POR PAGAR	\$ 433,705.08	\$ 503,097.89	
FINIQUITO	PENDIENTE POR PAGAR	\$ 428,363.88	\$ 496,902.11	
	TOTAL		\$ 1,000,000.00	

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

RFC. PAMJ880310I83
TEL. 771 213 89 73



**Diseño, Construcción & Supervisión
de Obra Pública y Privada
Ing. José Pablo Montiel**



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO TLACHIHILQUILLO			
CLAVE	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD
I. PRELIMINARES			
32	Trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	1,200.00
554	Despalme a 20 cm, de profundidad en material tipo II para desplante de terraplenes, depositando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie.	m3	21.60
TALA 002	Tala de arboles con motosierra incluye: desrame, troceo y acarreo libre, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
EXTRTOCON-01	Extracción, carga y retiro de tocón por medios mecánicos, a tiro libre incluye: mano de obra maquinaria y/o equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00
551	Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante en material tipo II, cuando el material se desperdicie, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	138.00
42	Relleno en capas con material de banco, compactado al 90% proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	m3	96.00
563	Nivelado y afinado de corona, para recibir material de revestimiento incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	870.00
568	Extracción de material tipo II para revestimiento incluye: desmonte, despalme, excavación, carga por medios mecánicos y pago de regalías.	m3	52.55

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
OBRAS

**RFC. PAMJ880310I83
TEL. 771 213 89 73**



**Diseño, Construcción & Supervisión
de Obra Pública y Privada
Ing. José Pablo Montiel**



569	Operación de tendido, conformación y afinamiento para dar acabado al material de revestimiento incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	52.55
557-B	Compactación de capas de revestimiento incluye: maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta operación y equipo necesario.	m2	870.00
II. ACARREOS			
798-B	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material producto de despalme corte y/o excavación , en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido, incluye: carga a máquina	m3	159.60
800-B	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material producto de despalme corte y/o excavación, en camino lomerio suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido.	m3/km	159.60
794-A	Acarreo en camión 1er kilómetro, de material de revestimiento en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido no incluye carga a camión.	m3	52.55
800-C	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material de revestimiento en camino lomerío suave, brecha, terracería pronunciada, montañoso revestido.	m3/km	157.65
III. GUARNICIONES			
63	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario	m3	13.97
499	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto hecho en obra $f_c=150$ kg/cm ² ., de 15 x 20 x 40 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	267.70
789	Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico pesado en guarniciones con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario	m ²	267.70
IV. BANQUETAS			

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
SECRETARÍA DE FERIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
SECRETARÍA DE FERIA

**RFC. PAMJ880310I83
TEL. 771 213 89 73**



**Diseño, Construcción & Supervisión
de Obra Pública y Privada
Ing. José Pablo Montiel**



39	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm. utilizando material de banco, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	18.46
516	Banqueta de concreto hecho en obra de f'c = 150 kg/cm2, agregado máximo de 3/4", de 10 cm de espesor, acabado escobillado; incluye cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	169.77
V. CUNETAS			
592-A	Elaboración de cunetas de 1.20 mts, de desarrollo de 10 cms de espesor, a base de concreto armado de f'c = 150 kg/cm2, reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	145.00
VI PAVIMENTO HIDRÁULICO			
462-A	Pavimento de concreto hecho en obra resistencia normal, de 20 cm. de espesor, vaciado con carretilla y botes; resistencia f'c = 250 kg/cm2. Agregado máximo 3/4". Con microfibra de polipropileno.	m2	870.00
326	Suministro y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6 - 10/10 en muros de cimentación y planta baja incluye: traslapes, desperdicios, acarreo 1A estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	870.00
527	Suministro y aplicación de curacreto.	m2	1,200.00

LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., DECLARAN QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE NO SE HIZO ACREEDOR A NINGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE DEL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

RFC. PAMJ880310183
TEL. 771 213 89 73



**Diseño, Construcción & Supervisión
de Obra Pública y Privada
Ing. José Pablo Montiel**





POR SU PARTE LA COMPAÑÍA REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ PABLO MONTIEL MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES. CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ENTREGA EL CONTRATISTA

PABLO MONTIEL JOSÉ


C. JOSÉ PABLO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR EL MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA
LIC. CARINA LUGO BARRÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
OBRAS

ING. MIGUEL ÁNGEL AGUSTÍN MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACUALPAN, VER.
2018 - 2021
CONTRALORÍA
L.C. JUAN CARLOS RUIZ PAZARÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

**RFC. PAMJ880310I83
TEL. 771 213 89 73**